



РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӦКТӦМ

от 08.05.2024 № 264-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01.01.2024 предметом действующих контрактов, заключенных администрацией МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными учреждениями

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 10.01.2024 № 1 «О некоторых вопросах, связанных с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2022 № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»,

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01.01.2024 предметом действующих контрактов, заключенных администрацией МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными учреждениями, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р.

2.2. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р» от 24.03.2022 № 140-р.

2.3. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р» от 25.04.2023 № 185-р.

2.4. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р» от 03.07.2023 № 265-р.

2.5. Распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от 16.11.2021 № 734-р» от 20.12.2023 № 617-р.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.Б. Голдин

Приложение к распоряжению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 08.05.2024 № 264-р

ПЛАН

**позапного снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства,
не являющихся по состоянию на 01.01.2024
предметом действующих контрактов, заключенных**

администрацией МО ГО «Сыктывкар»

(наименование органа исполнительной власти / органа местного самоуправления)

и подведомственными учреждениями.

Раздел I.
Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства
и ввода его в эксплуатацию

ОБЪЕКТ		ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.				
		Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия		
№ п/п	Наименование	Учетный номер	Фактический адрес	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2024г. (руб.)	Степень готовности (%)	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Примечание	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Примечание
1	Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы и т.д.) в г.Сыктывкаре			5534959.75	иная целевая функция (расшифровать)	2024			

2	(пожарный водоем на ул.Мича-Яг) 92887701000013125 07103134111 Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаовка, ул. Мича-Яг 100% 2022 5534959.75	0.00	Выявлены дополнительные работы, по завершении которых объект будет передан эксплуатирующе й организации.	2025 год всего: 468332.57, ФБ: 0.00, РБ: 445370.07, МБ: 22962.50															
										2025	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)								
3	Водоснабжение пгт. Седькырещ Республики Коми 92887701000013125 07103103321 Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пгт. Седькырещ 0 2021 5364066.59	0.00	иная целевая функция (расшифровать)	2025 год всего: 53976.60, ФБ: 0.00, РБ: 50976.60, МБ: 3000.00															
										2025									
4	Обустройство бездонных районов источниками наружного	5400.00	завершение строительства (реконструкции, технического	2027 год всего: 10000.00, ФБ: 0, РБ: 0,															
										2027									

92887701000013125 07103135311(1)	Республика Коми, МО ГО Сыктывкар, город Сыктывкар, г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1	0.00	0.00	Осуществляется проработка исходных данных, в целях недопущения просрочки проектно- сметной документации ведется проектирование не более 2-х водосемов в год					
		4440.00	2017						
		5776132.00	2027						
6	Ливнеперехватываю щие сооружения на береговой линии парка им. Кирова от улицы Горького до ул.Курагова г.Сыктывкар 92887701000013125 07103131111	0.00	5776132.00	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	2027 год всего: 150312.05, ФБ: 0.00, РБ: 104068.45, МБ: 46243.60				
		0.00	2022						
		5776132.00							
7	Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района в городе Сыктывкаре 92887701000013125	2359940.37	2359940.37	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	2027 год всего: 197640.60, ФБ: 0.00, РБ: 194681.60, МБ: 2959.00				
		0.00	2022						
		5776132.00							

Раздел II.

Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ			ПЛАН			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА			
			по состоянию на 01.01.2024 г.			на 31.12. г.			
№ п/п	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Объем произведенн ых затрат на реализацию инвестицион ного проекта по объекту незавершенн ого строительств а на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприяти ю (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Заграты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который перенос ится срок реализац ии меропри ятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
1	Канализационно- очистные сооружения в поселке Верхняя Макасовка г. Сыктывкара 9288770100001312 507103120211 Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пос.В.Макасовка,	2506164.56	иная целевая функция (расшифровать)	2024	Примечание	01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Всего		
		Из средств РБ				Из средств ФБ	Из средств МБ		
		0.00		По решению комиссии готовится пакет документов для передачи затрат					

г.Сыктывкар, 4 мкр.Емваль Эжвинского района, 1-ая линия	0	0.00	"Служба единого заказчика РК", после завершения работ текущие затраты на разработку ПСД будут переданы эксплуатирующей организации						
	2022	7414598.18							
4	Реконструкция подъездной дороги от ул. Тракторная до территории школы на 600 мест по ул. Новозатонская пгт. Краснозатонский с обустройством автобусной остановки, тротуаров, уличного освещения.	85608860.47	иная целевая функция (расшифровать)	2024					
	9288770100001312 507103133291								
Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул.Тракторная	100	0.00							
2021	85608860.47								

Раздел III.
Снос объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ			ПЛАН			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА			
№ п/п	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планруемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Заграты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который перенос ится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Степень готовности (%)	а на 01.01.2024г. (руб.)	(Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)			на 01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)			
	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Всего		Примечание		на 31.12.20__г.	Всего		
	Канализационная насосная станция и напорный канколлектор № 9 в мкр. ЛДК в м.Лесозавод г.Сыктывкара 928877010000131 2507103119911	Из средств ФБ	иная целевая функция (расшифровать)	2024			Из средств ФБ		
		Из средств РБ					Из средств РБ		
		Из средств МБ	602032.81				Из средств МБ		
1	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар,	0.00		Необходимо списать затраты ввиду устаревания					

Раздел IV.
Иные мероприятия по снижению объемов и количества
объектов незавершенного строительства

ОБЪЕКТ			ПЛАН				ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА			
			по состоянию на 01.01.2024 г.				на 31.12. г.			
№ п/п	Наименование Учетный номер Фактический адрес	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Загрязнения исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который перенос ится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия	Примечание
	Степень готовности (%)		(Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)			на 01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Всего			
	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта			Примечание		на 31.12.20__г.	Из средств ФБ			
	Из средств РБ						Из средств РБ			
	Из средств МБ						Из средств МБ			
1	Строительство продолжения улицы Маркова от ул. Колхозной до территории аэродрома в городе Сыктывкаре Республики Коми 92887701000013125 07103133331	2528131.86	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	2024						
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.	0.00		Разработана ПСД, строительство						

11	МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22	0.00	иная целевая функция (расшифровать)	2030				
	100	0.00						
	2019	3591784.10						
12	Тротуар по ул. Речная (изыскания) Республика Коми, г. Сыктывкар	251200.00	спписание и снос объекта незавершенного строительства	2030				
	92987701000013100 Сыктывкар 10506100221	0.00						
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Речная	0.00						
13	Обустройство 1-ой и 2-ой очереди полигона твёрдых бытовых отходов в м.Мандач, Республика Коми, г. Сыктывкар (ПИР, экспертиза, СМР)	9998960.05	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	2030				
	92987701000013100 10506100531	0.00						
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, м. Мандач	0.00						
	Благоустройство объекта «Спуск к бассейну» (изыскания)(Респуб лика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая)	121623.35						
	0	0.00						
	2019	9998960.05						

92987701000013100 10506101581	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая	0.00	0.00	121623.35	2019	Проектная документация по объекту "Строительство площадки временного хранения ТБО в пгт.Седькыркеш", Республика Коми, г. Сыктывкар.	892016.46	2030	списание и снос объекта незавершенного строительства										
															92987701000013100 10506102391	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пгт. Седькыркеш	0.00	0.00	892016.46
14	Комплекс работ по выполнению проекта в стадии "ПД", "РД" "Реконструкция напорного коллектора от КНС "Емваль" до КОС ОАО ЛПК, Республика Коми г. Сыктывкар	2000000.00	2000000.00		2030	списание и снос объекта незавершенного строительства													
															92987701000013100 10506102681	Республика Коми, МО ГО	0.00		
																			2019
15																			

