

## Отчет

### Об итогах реализации инициативного проекта

«Архитектурная подсветка здания МАКДУ «Эжвинский ДКБ»»

#### 1. Сведения о поступлениях денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1	Средства граждан	9 600,00	9 600,00
2	Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»	460 400,00	460 400,00
ИТОГО		470 000,00	470 000,00

#### 2. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта:

-

#### 3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта: 21 августа 2025 г. по 05 сентября 2025 г.

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта:

Инициативный проект реализован в полном объеме. Цель инициативного проекта достигнута - установлена архитектурная подсветка здания. Она обозначает статус здания, делает его узнаваемым и запоминающимся, выглядит ярко, входная группа выделяется, что помогает ориентации людей.

В августе 2025 года, по результатам рассмотрения коммерческих предложений, заключен Договор с обществом с ограниченной ответственностью «МедиаСнаб» на производство и монтаж наружной световой подсветки вывески «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ БУМАЖНИКОВ»; монтаж прожекторов для архитектурной засветки здания МАКДУ «Эжвинский ДКБ» по эскизам, согласованным главным архитектором администрации МО ГО «Сыктывкар» В.Я. Рунгом.

В сентябре 2025 года все работы по архитектурной подсветке здания МАКДУ «Эжвинский ДКБ» выполнены.

Дата подготовки отчета: 29.09.2025

Начальник управления культуры  
администрации МО ГО Сыктывкар»



А.А. Файзулина

Согласовано

Инициатор инициативного проекта  
Филатова Надежда Ивановна




Филатова Н.И.

Елин Алексей Александрович



Елин А.А.

Петранцова Елена Александровна




Петранцова Е.А.

Борисов Александр Николаевич



Борисов А.Н.

Панычева Валентина Никифоровна



Панычева В.Н.