

Отчет
Об итогах реализации инициативного проекта
«Ремонт внутреннего помещения
МБУК «Дом культуры п.г.т.Седкыркеш»

1. Сведения о поступлениях денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п/п	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1	Средства граждан	7000,00	7000,00
2	Средства бюджета МО ГО «Сыктывкар»	549 800,00	549 800,00
ИТОГО		556 800,00	556 800,00

2. Сведения об итогах реализации проекта:

2.1. Дата начала реализации проекта, дата завершения реализации проекта: 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта:

Инициативный проект реализован в полном объеме. Цель инициативного проекта достигнута - ремонт внутреннего помещения МБУК «Дом культуры п.г.т.Седкыркеш» проведён. Утеплён пол и стены, стены и потолок обшиты МДФ панелями, пол покрыт линолеумом, заменена дверь в гардеробную, изготовлены новые ступени.

В мае 2025 года, по результатам рассмотрения коммерческих предложений, заключен договор с ИП Гудырев С.Д. ремонт внутреннего помещения МБУК «Дом культуры п.г.т.Седкыркеш». В мае - июне 2025 года выполнены работы.

Дата подготовки отчета: 12.08.2025

Начальник управления культуры администрации МО ГО Сыктывкар»



А.А. Файзуллина

Согласовано
Инициатор инициативного проекта




Э.В.Бурдастых



_____ Е.А.Потапова



_____ С.С.Шабельникова



_____ С.В.Бобыкина



_____ Н.И.Михеева