



РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШӨКТӨМ

от 26.05.2025 № 275-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана
поэтапного снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства,
не являющихся по состоянию на 01.01.2025
предметом действующих контрактов, заключенных
администрацией МО ГО «Сыктывкар»
и подведомственными учреждениями

Руководствуясь постановлением Правительства Республики Коми от 29.12.2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 10.01.2024 № 1 «О некоторых вопросах, связанных с реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства»,

1. Утвердить План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01.01.2025 предметом действующих контрактов, заключенных администрацией МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными учреждениями, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении Плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01.01.2024 предметом действующих контрактов, заключенных администрацией МО ГО «Сыктывкар» и подведомственными учреждениями» от 08.05.2024 № 264-р.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.

Глава МО ГО «Сыктывкар» -
руководитель администрации



В.Б.Голдин

ПЛАН

**позапного снижения объемов и количества
объектов незавершенного строительства,
не являющихся по состоянию на 01.01.2025
предметом действующих контрактов, заключенных**

администрацией МО ГО "Сыктывкар"

(наименование органа исполнительной власти / органа местного самоуправления)

и подведомственными учреждениями.

Раздел I.

Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввода его в эксплуатацию

ОБЪЕКТ				ПЛАН по состоянию на 01.01.2025 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.				
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2025г. (руб.)		Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия	
	Учетный номер										Всего
	Фактический адрес										
	Степень готовности (%)										
	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Из средств ФБ									
1	Строительство корпуса школы на территории МОУ "СОШ №3" по адресу: г.Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353	9817320.04		завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2025	2025 год всего: 1226988,88, ФБ: 0,00 РБ: 1214719,00 МБ: 12269,88					
	975877010000331K5222 07100011										
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", город Сыктывкар,	0.00									

	Тентюковская, 353	0	9817320.04	Министерство образования и науки Республики Коми для включения объекта в АИП на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов						
2	Водоснабжение пгт. Седькырец Республики Коми 92887701000033120313 08133211	58740923.68		завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2025					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пгт. Седькырец	0.00								
	0	49344026.53								
	2021	58740923.68								
3	Строительство водопровода по ул. Школьная-Полевая-Комсомольская-Серова с установкой водоизмерных колонок в городе Сыктывкаре Республики Коми 92887701000033120313 08133411	1306477.20		завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2025	2025 год всего: 2500000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 2500000.00				
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Школьная-Полевая-Комсомольская-Серова	0.00								
	0	0.00								
	2019	1306477.20								
4	Строительство корпуса школы на территории МАОУ "СОШ № 38" по адресу:	10 072 739,38		завершение строительства (реконструкции, технического	2025	2025 год всего: 1256018.56, ФБ: 0.00, РБ: 1243458.37,				

	г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 74 97587701000033125098 08110121			переворужения)		МБ: 12560.19							
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", город Сыктывкар, Коммунистическая, 74		0.00		В 2025 году планируется отправить заявку в Министерство образования и науки Республики Коми для включения объекта в АИП на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов								
	0		0.00										
	2023		10 072 739,38										
5	Ливнеперехватывающие сооружения на береговой линии парка им. Кирова от улицы Горького до ул.Куратова г.Сыктывкар		26861767.79	завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2026	2026 год всего: 150312.05 ФБ: 0.00, РБ: 104068.45, МБ: 46243.60							
	92887701000033120313 08131111												
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, Береговая линия парка им. Кирова г.Сыктывкара от ул.Горького до ул.Куратова		0.00										
	4		0.00										
2022		26861767.79											
6	Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района в городе Сыктывкаре		2459185.37	завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2026	2026 год всего: 1000000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 1000000.00							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

12	ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, м. Кочон и м. Чит, ул.65- летия Победы	100	0.00	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	завершен строительством в 2014 году. На сегодня требуется реконструкция. При наличии финансирования.	2027 год всего: 524304590.00, ФБ: 313396300.00, РБ: 184693060.00, МБ: 26215230.00				
		2014	6126057.11							
		Напорный канализационный коллектор от пгт. Краснозатонский до ЛДК в г.Сыктывкаре 92887701000033120313 08131411	6838285.37							
13	Строительство ливневой канализации напротив жилых домов № 46 и №52 по ул.Димитрова г.Сыктывкара Республики Коми 92887701000033120313 08133911	0	0.00	завершение строительства (реконструкции, технического переворужения)	2027	2027 год всего: 17000000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 17000000.00				
		2022	6838285.37							
		Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский	0.00							
14	Строительство библиотек-филиалов МБУК "Центральная библиотечная система"	77,5	0.00	завершение строительства (реконструкции, технического	2027	2027 год всего: 95817760.00, ФБ: 0.00, РБ: 91026870.00,				
		2024	2930187.90							
		ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.№ 46 и № 52	0.00							

[illegible]

17	0		0.00	завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2030	2028 год всего: 50000000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 50000000.00					
	2024		5856200.47								
	Строительство продолжения улицы Маркова от ул. Колхозной до территории аэродрома в городе Сыктывкаре Республики Коми		2528131.86								
	92887701000033120313 08133311										
17	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, ул. Маркова		0.00	Разработана ПСД, строительство не началось. Необходимо вернуться к реализации проекта при наличии финансирования.							
	0		0.00								
	2020		2528131.86								
	Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в пгт В.Макаровка, мкр. Яг-кар, ул. 1 линия, 58/1		44440.00								
18	92887701000033120313 08136811			завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2027	2027 год всего: 100000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 10000.00					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, п.г.т. В. Макаровка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 58		0.00								
	0		0.00								
	-		44440.0								
19	Квартал малоэтажной		12247809.25	завершение	2027	2027 год					

[illegible]

Раздел II.

Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ				ПЛАН по состоянию на 01.01.2025 г.		ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. __ г.					
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2025г. (руб.)			Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Учетный номер	Всего									
	Фактический адрес	Из средств ФБ									
	Степень готовности (%)	Из средств РБ									
		Из средств МБ									
Год приостановления строительства (реконструкции) объекта		Из средств ФБ					на 01.01.20 __ г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)		Из средств ФБ		
		Из средств РБ									
	Реконструкция подъездной дороги от ул. Тракторная до территории школы на 600 мест по ул. Новозатонская пгт. Краснозатонский с обустройством автобусной остановки,	Из средств МБ					на 31.12.20 __ г.		Из средств РБ		
		Из средств МБ									
1		85608860.47			передача объекта незавершенного строительства в собственность иному публично-правовому образованию	2025	2025 год всего: 85608860.47, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 85608860.47				

[illegible]

4	Строительство школы по ул. 1-ая линия, 4 мкр. Емваль Эжвинского района г. Сыктывкара	92887701000033120313 08133511	7414598.18	передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности	2025	СМР выполняются силами ГКУ "Служба единого заказчика РК", после завершения работ текущие затраты на разработку ПСД будут переданы балансодержателю	2025 год всего: 7414598.18, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 7414598.18				
		Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, 4 мкр. Емваль Эжвинского района, 1-ая линия	0.00								
		0	0.00								
		2022	7414598.18								
5	Реконструкция дороги от ул. Дырнос до ул. 1-ая Промышленная г. Сыктывкара Республики Коми	92887701000033120313 08134311	30000.00	передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности	2025	Строительство завершено, Документы на стадии	2025 год всего: 30000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 30000.00				
		Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, Дырнос до ул. 1-ая	0.00								

[illegible]

8	92887701000033120313 08126511	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул.Лесопарковая	0.00	30356293.75	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну	2026	2026 год всего: 51505383.36 ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 51505383.36			
	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона Сосновая Поляна г.Сыктывкара	51505383,36								
	92887701000033120313 08125611	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, мкр.Сосновая поляна	0.00	0.00		Передача в казну				
	100	0.00	51505383,36							
9	Реконструкция участка газопровода по адресу: г.Сыктывкар, ул.Заводская,д.80	268493.89	принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную) казну	2026	2025 год всего: 268493.89 ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 268493.89					
	92887701000033120313 08136411	0.00								0.00
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул.Заводская,д.80	0.00		268493.89						
	100	0.00								

Раздел III.

Снос (списание, ликвидация) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ				ПЛАН по состоянию на 01.01.2025 г.		ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. __ г.				
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства а на 01.01.2025г. (руб.)		Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Учетный номер	Всего					на 01.01.20 __ г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Всего		
	Фактический адрес	Из средств ФБ					на 31.12.20 __ г.	Из средств ФБ		
	Степень готовности (%)	Из средств РБ					на 31.12.20 __ г.	Из средств РБ		
		Из средств МБ						Из средств МБ		
1	Канализационная насосная станция и напорный канколлектор № 9 в мкр. ЛДК в м.Лесозавод г.Сыктывкара 92887701000033120313 08119911	602032.81		списание и снос объекта незавершенного строительства	2025					
	Республика Коми, МО	0.00			Необходимо					

	ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, мкр.ЛДК м.Лесозавод	100	0.00	602032.81		списать затраты ввиду устаревания материалов изыскания. Затраты будут списаны после ликвидации объекта.						
	1994											
2	Путепровод в районе 21 км автодороги "Сыктывкар-Ухта", Республика Коми, г.Сыктывкар	9248770100001310010308103781	1.00		списание и снос объекта незавершенного строительства	2027	Учитывая значительную стоимость работ по сносу объекта, в бюджете на 2025-2027 годы средства не предусмотрены (стоимость работ по сносу объекта составляет 15 691 376,00 руб.)					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, нет	0.00										
	60	0.00										
	2021	1.00										
3	Здание средней общеобразовательной школы на 33 класса/825 учащихся	11 05 0401007 568	0.00		списание и снос объекта незавершенного строительства	2030	2030 год всего: 2050486.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 2050486.00					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", город Сыктывкар,	0.00										
	П.г.т. Краснозатонский											

[illegible]

[illegible]

9		0	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	--	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Раздел IV.

Иные мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

ОБЪЕКТ				ПЛАН по состоянию на 01.01.2025 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.			
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционно го проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2025г. (руб.)		Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприяти ю (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который перенос ится срок реализац ии меропри ятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Учетный номер	Фактический адрес	Всего							
	Степень готовности (%)	Из средств ФБ		Примечание						
		Из средств РБ	Из средств МБ							
		Из средств МБ								
1	Подъездная дорога к кварталу застройки по улице Тентюковской в городе Сыктывкаре	1326012.45		иная целевая функция (не списывать и вернуться к дальнейшей реализации проекта.)	2025	2025 год всего: 1326012.45, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 1326012.45				
	92887701000033120313 08129811									
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул.Тентюковская	0.00		не списывать и вернуться к дальнейшей реализации проекта.						
	0	0.00								

	2017	1326012.45		Стоимость дальнейшей реализации проекта бюджет известна позднее.					
2	Подъездная дорога от улицы Станционная- Можжевельная в городе Сыктывкаре 92887701000033120313 08132311	680290.31	иная целевая функция (не списывать и вернуться к дальнейшей реализации проекта)	2025	2025 год всего: 680290.31, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 680290.31				
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, ул.Станционная - Можжевельная	0.00		решение комиссии: не списывать и вернуться к дальнейшей реализации проекта. Стоимость дальнейшей реализации проекта бюджет известна позднее.					
	0	0.00							
	2020	680290.31							
3	Благоустройство парка им. Мичурина (ул. Димитрова) 92987701000013100105 06100121	27316797.27	иная целевая функция (объект завершен, планируется передача в казну)	2025					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Димитрова	0.00		объект завершен, планируется передача в казну					
	100	0.00							
	2019	27316797.27							
4	Строительство детского сада по ул. Тентюковская 505/2 в г.Сыктывкаре	6300258.14	иная целевая функция (продолжение реализации)	2027	2027 год всего: 6300258.14, ФБ: 0.00, РБ: 0.00,				

	92887701000033120313 08133611		проекта незавершенного строительства)	продолжение реализации проекта незавершенного строительства	МБ: 6300258.14					
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул.Тентюковская, д.505/2	0.00								
	0	0.00								
	2021	6300258.14								
5	Полигон твердых бытовых отходов в г.Сыктывкаре	10000000.00	иная целевая функция (не списывать и вернуться к дальнейшей реализации)	2030 решение комиссии: не списывать и вернуться к дальнейшей реализации проекта после перенесения действующего аэропорта за границы городской территории. Стоимость дальнейшей реализации проекта будет известна позднее.	2030 год всего: 10000000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 10000000.00					
	92887701000033120313 08121911									
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, Дырносский промышленный узел	0.00								
	0	0.00								
6	2010	10000000.00	иная целевая функция (работы по объекту будут возобновлены при наличии	2030						
	Ливневая канализация по ул.Колхозной г. Сыктывкара Республика Коми (Инженерно- гидрометеорологическ	90000.00								

	им изыскания, кадастровые работы и постановка на гос. кадастровый учет земельного участка для строительства)	92987701000013100105 06100091		финсирования)							
		Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, ул. Колхозная	0.00		работы по объекту будут возобновлены при наличии финсирования						
		0	0.00								
		2019	90000.00								
7	Благоустройство объекта "Бульвар по ул. Свободы" (изыскания) (ул. Свобода)	92987701000013100105 06100061	121623.36	иная целевая функция (благоустройство объекта будет возобновлено при наличии финсирования)	2030						
		Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г. Сыктывкар, ул. Свободы	0.00		благоустройств о объекта будет возобновлено при наличии финсирования						
		0	0.00								
		2021	121623.36								
8	Ливневая канализация по ул. Маевова от д.33 до ул. Оплеснина г. Сыктывкара Республики Коми (Инженерно- гидрометеорологическ им изыскания, кадастровые работы и постановка на гос. кадастровый учет земельного участка для		70000.00	иная целевая функция (работы по объекту будут возобновлены при наличии финсирования)	2030						

[illegible]

	Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22			планируется передача в казну							
	100	0.00									
	2019	3591784.10									
11	Тротуар по ул. Речная (изыскания) Республика Коми, г. Сыктывкар	251200.00	иная целевая функция (расшифровать)	2030	работы по объекту будут возобновлены при наличии финансирования						
	92987701000013100105 06100221										
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Речная	0.00									
	0	0.00									
	2021	251200.00									
12	Благоустройство объекта «Спуск к бассейну» (изыскания)(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая)	121623.35	иная целевая функция (расшифровать)	2030	благоустройство о объекта будет возобновлено при наличии финансирования						
	92987701000013100105 06101581										
	Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая	0.00									
	0	0.00									
	2019	121623.35									
13	Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные	7825254254,31	иное (передать затраты в казну)	2025							

14	водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.): пожарный водоем г. Сыктывкар, п.г.т. Верхняя Максаковка, местечко Технологическая деревня, ул.1-я Технологическая, д.82/1 92887701000033120313 08134611 Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар", г.Сыктывкар, 100 7825254254,31	0.00 0.00	передать затраты в казну	2025 завершение строительства	иная целевая функция (завершение строительства объекта, передача в казну, документы на стадии подготовки)	55469873,09 0.00	Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль(внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение) - ул. Ельная 92887701000033120313 08136611 Республика Коми, МО ГО "Сыктывкар",

[illegible]