

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
«Школа мастера» (ремонт помещений отделения декоративно-прикладного
творчества муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Эжвинская детская художественная школа»).

1. Сведения о поступлениях денежных средств из источников финансирования на реализацию проекта:

№ п.п.	Виды источников	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.	Кассовый расход, руб.
1	2	3	4
1	Средства граждан	7 600,00	7 600,00
2	Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	10 000,00	10 000,00
3	Средства бюджета МОГО «Сыктывкар»	511 994,40	511 994,40
Итого		529 594,40	529 594,40

2. Сведения о имущественном и (или) трудовом участии граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в реализации проекта:

Индивидуальным предпринимателем Фараховым Сергеем Андреевичем (ОГРН 315110100006423, ИНН 110805289874) внесено добровольное пожертвование в сумме 10 000,00 рублей на проект «Школа мастера» (ремонт помещений отделения декоративно-прикладного творчества муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Эжвинская детская художественная школа»).

3. Сведения об итогах реализации проекта:

3.1. Дата реализации проекта: с 15 июня 2026г. по 25 июля 2026г.

3.2. Краткое описание мероприятий, реализованных в рамках проекта: 25 мая 2026г был заключен договор подряда № 01-06/2026 с ООО «РегионСтрой 11» на выполнение работ по текущему ремонту помещений МАУДО «ЭДХШ» по адресу проспект Бумажников, д.49.

Были выполнены работы:

Ванна, туалет - демонтаж и облицовка стен кафельной плиткой, установка новой ванны.

Мастерская - произведен монтаж подвесной системы из металлического каркаса и декоративных плит; демонтаж и монтаж полового покрытия фанерой, укладка линолеума клеевым способом; расчистка старой краски со стен, штукатурка и покраска стен.

Коридор - демонтаж и монтаж полового покрытия фанерой, укладка линолеума клеевым способом; шпаклевка, поклейка стен обоями и покраска.

Материалы были приобретены за счет Подрядчика. Инициативный проект реализован в полном объеме.

Дата подготовки отчета: 10.08.2026г

Начальник управления культуры
администрации МО ГО «Сыктывкар»



А.А. Файзуллина

Согласовано:



Инициатор инициативного проекта
Верещагина Елена Руслановна

Петрова Светлана Владимировна

Евсеева Таисия Васильевна

Красман Анна Александровна

Король Светлана Владимировна


Верещагина
Петрова