

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2022

Аналитический отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2369 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»» (далее – отчет).

В отчете подведены итоги реализации инвестиционных проектов, утвержденных постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 14.01.2022 № 1/73 (далее – Перечень).

Отчет составлен на основании данных, представленных:

- Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования (БУ «УКС» МО ГО «Сыктывкар»);
- Администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитетом жилищной политики;
- Управлением образования;
- Управлением дошкольного образования.

По состоянию на 31.12.2022 в Перечень были включены 44 инвестиционных проекта, по 25 из них предусматривалось финансирование в 2022 году.

Общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил **500 116,8 тыс.руб.** в том числе:

- средства местного бюджета – **145 786,3 тыс.руб.**
- средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета Российской Федерации, фонда содействия реформированию ЖКХ – **354 330,5 тыс.руб.**

За отчетный период профинансировано работ на сумму **469 237,5 тыс.руб.** или на **93,8%**.

Подробная информация по освоению средств представлена в таблице.

Таблица

	План	Факт	Остаток
ИТОГО, в том числе:	500 116,8	469 237,5	30 879,4
федеральный бюджет, фонд содействия реформированию ЖКХ	59 050,8	56 235,5	2 815,3
республиканский бюджет	295 279,7	294 325,9	953,8
местный бюджет	145 786,3	118 676,0	27 110,3

В 2022 году планировалось завершить реализацию **9** инвестиционных проектов:

1. Реконструкция ул. Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от ул. Лесная до дачного общества «Панель» и автодороги до дачного общества «Панель»;
2. Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение);
3. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой мкр. Ягкар, Шордор, Шордор-2, п.г.т. В.Максаковка (газификация);
4. Водоснабжение п.г.т. «Краснозатонский» и п.г.т. «Верхняя Максаковка»;

5. Строительство ливневой канализации напротив жилых домов № 46 и № 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР;

6. Обеспечение мероприятий по реализации III этапа (2021 - 2022 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг.;

7. Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»;

8. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение);

9. Приобретение (выкуп) помещений на первом этаже жилого дома в строящемся жилом комплексе «Платон», расположенных по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 320, корпус 2, для размещения 3-х дошкольных групп для 60 детей.

За 2022 год выполнены все запланированные мероприятия по следующим объектам:

1. Обеспечение земельных участков инфраструктурой ул. Лесопарковая (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение);

2. Строительство ливневой канализации напротив жилых домов № 46 и № 52 по ул. Димитрова, в т.ч. ПИР;

3. Обеспечение мероприятий по реализации III этапа (2021 - 2022 годы) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг.;

4. Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»;

5. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение);

6. Приобретение (выкуп) помещений на первом этаже жилого дома в строящемся жилом комплексе «Платон», расположенных по адресу Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 320, корпус 2, для размещения 3-х дошкольных групп для 60 детей.

Для сравнения: на 31.12.2021 в Перечень были включены 47 инвестиционных проектов, по 30 проектам предусматривалось финансирование в 2021 году. Утвержденный лимит ассигнований составлял 764 233,4 тыс.руб., профинансировано работ на общую сумму 664 086,0 тыс. руб. или на 86,9%.

Сводный отчет представлен в приложении.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник управления  
экономики и анализа

Ю.С. Малышева