

Протокол № 8

заседания общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар»

Дата и время проведения: «17» июля 2026 г., в 15 ч. 30 мин.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб.401

Председатель заседания: Первый заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» - Гонтарь А.Г. (председатель Комиссии).

Секретарь заседания: руководитель службы по формированию комфортной среды Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар» - Чугаева К.Е.

Присутствовали: члены комиссии в соответствии с приложением № 1, утвержденным распоряжением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.09.2019 № 552-р «Об общественной муниципальной комиссии МО ГО «Сыктывкар» по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар».

Количество присутствующих — 13 из 23 членов Комиссии. Кворум имеется, количество присутствующих - 56,5 %

Повестка заседания:

1. Принятие решения о благоустройстве дворовых территорий, включенных в перечень дворовых территорий многоквартирных домов, претендующих на проведение работ по благоустройству дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2027 год, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 06.03.2019 № 3/607.

2. Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 году.

3. Оценка предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» (при необходимости).

1. По первому вопросу:

Выступил: Н.В. Дайновский — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

В связи с отсутствием целевого показателя по благоустройству дворовых территорий в Дополнительном соглашении к Соглашению о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО ГО «Сыктывкар» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 23.01.2026 № 87701000-1-2025-013/18, а также в связи с отсутствием предусмотренных финансовых средств на проведение данных

работ в плановом периоде 2027–2028 годов, вопрос о включении дворовых территорий в перечень объектов благоустройства на 2027 год подлежит снятию с повестки заседания.

Данное решение обусловлено объективным отсутствием правовых и финансовых оснований для формирования перечня дворовых территорий на 2027 год. До момента внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты и определения источников финансирования рассмотрение данного вопроса нецелесообразно.

На основании изложенного предложено:

Снять с повестки заседания вопрос о включении дворовых территорий в перечень объектов благоустройства на 2027 год, поскольку в соответствии с действующим Соглашением благоустройство дворовых территорий в 2027 году не предусмотрено. Повторно вернуться к указанному вопросу после вступления в силу нормативно-правового акта Республики Коми.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

Количество проголосовавших: 12 чел.

«За» – 12 чел.

«Против» – 0 чел.

«Воздержались» – 0 чел.

Решено: Снять с повестки заседания вопрос о включении дворовых территорий в перечень объектов благоустройства на 2027 год, поскольку в соответствии с действующим Соглашением благоустройство дворовых территорий в 2027 году не предусмотрено. Повторно вернуться к указанному вопросу после вступления в силу нормативно-правового акта Республики Коми.

2. По второму вопросу:

Выступил: Н.В. Дайновский — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

Отчет о ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО «Сыктывкар» в 2026 году (Приложение к настоящему протоколу).

Информация принята к сведению.

3. По третьему вопросу:

Выступил: Н.В. Дайновский — начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».

Доложил о подготовке проекта изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды». В перечень территорий, подлежащих благоустройству, включены три общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов в ходе рейтингового голосования:

1) Зона отдыха (сквер) на земельном участке улицы Печорская с кадастровым номером 11:05:0106002:2672;

- 2) Пешеходная зона вдоль улицы Корабельная (чётная сторона) от улицы Судостроительная до улицы Ухтинская;
- 3) Тротуарная зона по улице Красноборская от дома № 30 до Ньючимского шоссе.

В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения. По состоянию на дату заседания комиссии предложения и замечания от заинтересованных лиц не поступали. Оценка предложений и замечаний заинтересованных лиц к проекту изменений в муниципальную программу «Развитие современной городской среды» не требуется.

Информация принята к сведению.

Первый заместитель руководителя
администрации МО ГО «Сыктывкар»



А.Г. Гонтарь

Руководитель службы формирования
комфортной среды Управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации МОГО «Сыктывкар»



К.Е. Чугаева

**Информация о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО ГО
«Сыктывкар» в 2026 году
(по состоянию на 17.07.2025г.)**

Дворовые территории

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/ дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрядчике	Примечание
1	Школьный переулок, д 8	Минимальный	МК № ЭА03-02/2026 от 27.02.2026 ООО «Спецком», сумма 4 330 997,63 рублей	- Произведены работы по фрезерованию существующего покрытия дворового проезда, - Установка бортовых камней, - Подготовка основания под асфальтирование
2	ул. Пушкина. д. 6	Минимальный	МК 18-26 от 16.03.2026 ООО «ДорИнвест», сумма 19 881 887,45 рублей	Согласно графику работ с 21.07.2026
3	ул. Куратова. д. 79	Минимальный		Согласно графику работ с 21.07.2026
4	Октябрьский проспект, д. 146	минимальный		Согласно графику работ с 21.07.2026
		дополнительный	-	
5	ул. Тентюковская, д. 123	минимальный	МК 17-26 от 16.03.2026 ООО «СпецКомСтрой», сумма 16 670 015,25 рублей	-Проведены работы по фрезерованию существующего покрытия дворового проезда в районе общей площади с дворовой территорией ул. Ветеранов 8
6	ул. Ветеранов, д. 8	минимальный		-Произведены работы по фрезерованию существующего покрытия дворового проезда и тротуара

			- Проведены работы по установке и бетонированию бортовых камней. - Подготовлено основание (песок, щебень) на проезде и тротуаре. - Ожидается асфальтирование
7	ул. Кутузова, д. 17	минимальный	МК 16-26 от 10.03.2026 ООО «Стройкомплект», сумма 24 023 172,25 рублей - Произведен демонтаж/монтаж бортовых камней а также асфальтобетонное покрытие - Начало асфальтирование нижнего слоя асфальта двора

Общественные территории

№ п/п	Наименование территории	Виды работ минимальный/дополнительный перечень	Информация о заключении МК и подрядчике	Примечание
1	Парковая зона в мкр. Сосновая поляна на территории п.г.т. Краснозатонский	Комплексное благоустройство	МК № 24-26 от 31.03.2026 ООО «Спецкомм», сумма 26 283 786,46 рублей	- Проведены планировочные работы на территории парка (произведена рубка деревьев, выемка грунта под планируемые пешеходные дорожки и тематические площадки). - Произведены работы по вывозу с территории парковой зоны пней и порубочных остатков. - Производятся завоз на территорию парка щебня и древесной щепы. - Ожидается поставка малых архитектурных форм, гранитного отсева для устройства пешеходных дорожек. - Идет укладка геотекстиля и щебня

			на будущие дорожки
2	Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Пера» п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. Красноборская, 56	Комплексное благоустройство	МК № 23-26 от 31.03.2026 ООО «Строй-11»., сумма 19 110 000 рублей - Проведены планировочные работы на территории парка (произведена рубка деревьев, выемка грунта под планируемые пешеходные дорожки и тематические площадки). - Установлены опоры уличного освещения (21 шт.) - Произведены работы по устройству подстилающих слоев (песок, геотекстиль, щебень) для устройства пешеходных дорожек. - Произведены работы по мощению тротуарной плиткой площадки зоны отдыха. - Произведена прокладка кабельной канализации. - Установлены смотровые колодцы кабельной канализации в количестве 10 шт. - Произведен монтаж малых архитектурных форм — два комплекса полосы препятствия. - Выполнены работы по установке бортовых камней, устройству щебеночного основания на площадках двух входных групп. - Проведены подготовительные работы на площадках под асфальтирование. - Произведены работы по устройству покрытия из древесной щепы в зонах тематических площадок и дорожек. - Ведутся работы по устройству

				газонов вдоль пешеходных дорожек. - Производятся устройство гранитной крошки на пешеходные дорожки. Производятся сборка и монтаж МАФ на объекте (стенды, навигация, урны и скамейки, игровые элементы) - Произведены работы по асфальтированию входных групп
--	--	--	--	--