

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2024

Аналитический отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2369 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»» (далее – отчет).

В отчете подведены итоги реализации инвестиционных проектов, утвержденных постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 12.01.2024 № 1/71 (далее – Перечень).

Отчет составлен на основании данных, представленных:

- Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования (БУ «УКС» МО ГО «Сыктывкар»);
- Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Администрацией Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитетом жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар».

По состоянию на 31.12.2024 в Перечень были включены 57 инвестиционных проектов, по 25 из них предусматривалось финансирование в 2024 году.

Общий объем бюджетных ассигнований в 2024 году составил **863 188,3 тыс. руб.**, в том числе:

– средства местного бюджета (в том числе безвозмездные перечисления) – **262 478,1 тыс. руб.**

– средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета Российской Федерации, фонда содействия реформированию ЖКХ – **600 710,2 тыс. руб.**

За отчетный период профинансировано работ на сумму **780 356,0 тыс.руб.** или на **90,4%**.  
Подробная информация по освоению средств представлена в таблице.

Таблица

	План	Факт	Остаток
ИТОГО, в том числе:	863 188,3	780 356,0	82 832,3
федеральный бюджет, фонд содействия реформированию ЖКХ	25 150,4	25 150,4	0,0
республиканский бюджет	575 559,8	540 385,7	35 174,1
местный бюджет, из них:	262 478,1	214 819,9	47 658,2
безвозмездные перечисления	2 085,0	1 588,6	496,4

В 2024 году планировалось завершить реализацию **5** инвестиционных проектов:

1. Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) (пожарный водоем п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 1-я Технологическая, 82/1);
2. Обеспечение мероприятий по реализации III этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг.;
3. Водоснабжение п.г.т. Седкыркещ;
4. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с/т м. Дырнос» начало участка км 0 + 000, конец участка км 5 + 080 (от ул. Дырноская до ул. 1-я Промышленная);

5. Заезд от парковки телецентра в микрорайоне Орбита до границы земельного участка ГУДО РК «Республиканский центр экологического образования» (вдоль Октябрьского проспекта) – не завершён.

За 2024 год выполнены все запланированные мероприятия по **14** объектам:

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения;

3. Обеспечение мероприятий по реализации III этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на период 2019 - 2025 гг.;

4. Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»;

5. Изъятие для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (для формирования земельного участка в целях строительства части дороги по ул. Первомайская);

6. Обустройство безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы, противопожарные водопроводы с пожарными гидрантами, пирсы, копани и т.д.) (пожарный водоем п.г.т. Верхняя Максаковка, ул. 1-я Технологическая, 82/1);

7. Квартал малоэтажной застройки м.Кочпон и м.Чит (1-я очередь): Подъездная дорога с асфальтобетонным покрытием к кварталу застройки (дорога, тротуары, освещение, ливневая канализация);

8. Строительство мостового сооружения в м. Алешино;

9. Реконструкция моста через р.Емвалька на автомобильной дороге от ул.Лесная до дачного общества «Панель»;

10. Реконструкция участка ливневой канализации по ул. Весенняя;

11. Водоснабжение п.г.т. Седкыркеш;

12. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение);

13. Строительство противооползневых сооружений вблизи участка по адресу г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 353;

14. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с/т м. Дырнос» начало участка км 0+000, конец участка км 5+080 (от ул. Дырноская до ул. 1-я Промышленная).

Для сравнения: на 31.12.2023 в Перечень были включены 62 инвестиционных проекта, по 28 проектам предусматривалось финансирование в 2023 году. Утвержденный лимит ассигнований составлял 830 336,6 тыс.руб тыс.руб., профинансировано работ на общую сумму 804 049,7 тыс. руб. или на 96,8 %.

Сводный отчет представлен в приложении.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

И.о. начальника управления  
экономики и анализа



Е.А. Севастьянова