

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации инвестиционных проектов (объектов), финансируемых за счет бюджетных средств, на территории МО ГО «Сыктывкар» по состоянию на 31.12.2025

Аналитический отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.07.2014 № 7/2369 «Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» за счёт средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»» (далее – отчет).

В отчете подведены итоги реализации инвестиционных проектов, утвержденных постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2024 № 12/4911 (далее – Перечень).

Отчет составлен на основании данных, представленных:

- Управлением архитектуры, городского строительства и землепользования (БУ «УКС» МО ГО «Сыктывкар»);
- Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитетом жилищной политики администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Сыктывкар».

По состоянию на 31.12.2025 в Перечень были включены 44 инвестиционных проекта, по 25 из них предусматривалось финансирование в 2025 году.

Общий объем бюджетных ассигнований в 2025 году составил **886 422,4 тыс. руб.**, в том числе:

- средства местного бюджета (в том числе безвозмездные перечисления) – **197 785,6 тыс. руб.**
- средства республиканского бюджета Республики Коми, федерального бюджета – **688 636,8 тыс. руб.**

За отчетный период профинансировано работ на сумму **693 634,1 тыс. руб.** или на **78,3%**.

Подробная информация по освоению средств представлена в таблице.

Таблица

	План	Факт	Остаток
ИТОГО, в том числе:	886 422,4	693 634,1	192 788,3
федеральный бюджет	49 688,2	49 688,2	0,0
республиканский бюджет	638 948,6	464 906,2	174 042,4
местный бюджет, из них:	197 785,6	179 039,7	18 745,9
безвозмездные перечисления	496,4	0,0	496,4

В 2025 году завершена реализация **4** инвестиционных проектов:

1. Лыжная база, ул. Лесопарковая;

2. Изъятие для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (для формирования земельного участка в целях строительства части дороги по ул. Первомайская);

3. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся изъятия недвижимого имущества для муниципальных нужд (за исключением жилых помещений);

4. Строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола, бассейн р. Северная Двина (модернизация проекта по актуализации декларации гидротехнических сооружений).

Планировалось завершить реализацию ещё 2 инвестиционных проектов:

1. Водоснабжение п.г.т. Седкыркеш;

2. Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на автомобильной дороге «Подъезд к п. Верхний Чов» км 0+385.

Реализация указанных проектов в 2025 году не завершена в связи с переносом сроков выполнения работ подрядными организациями.

За 2025 год выполнены все запланированные мероприятия по 14 объектам:

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2. Обеспечение мероприятий по исполнению вступивших в силу решений суда, касающихся жилищного обеспечения;

3. Изъятие для муниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества (для формирования земельного участка в целях реконструкции ул. Ленина);

4. Ливнеперехватывающее сооружение на береговой линии парка им. Кирова от ул. Горького до ул. Куратова;

5. Реконструкция автодороги «Сыктывкар – Эжвинский район», на участке от моста через р. Човью до ул. Славы г. Сыктывкара;

6. Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО «Сыктывкар» (противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар, ул. 1-я Линия, 58/1);

7. Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения на территории МО ГО «Сыктывкар» (противопожарный водоем в п.г.т. Верхняя Максаковка, мкр. Ягкар, ул. 1-я Линия, 8);

8. Корпус школы на 600 мест в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных партизан;

9. Напорный канализационный коллектор от п.г.т. Краснозатонский до ЛДК;

10. Обеспечение земельных участков инфраструктурой мкр. Емваль (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение, противопожарное водоснабжение);

11. Реконструкция моста через р. Емвалька на автомобильной дороге от ул. Лесная до дачного общества «Панель»;

12. Реконструкция выпусков ливневой канализации на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»;

13. Строительство водопровода по ул. Школьная - ул. Полевая - ул. Комсомольская - ул. Серова в мкр. Лесозавод, г. Сыктывкар;

14. Выполнение мероприятий по расселению граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и не включенных в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Для сравнения: на 31.12.2024 в Перечень были включены 57 инвестиционных проекта, по 25 проектам предусматривалось финансирование в 2024 году. Утвержденный лимит ассигнований составлял 863 188,3 тыс. руб., профинансировано работ на общую сумму 780 356,0 тыс. руб. или на 90,4 %.

Снижение уровня освоения бюджетных ассигнований по сравнению с 2024 годом обусловлено включением в конце отчетного года нового инвестиционного проекта, а также переносом сроков выполнения работ и финансирования по ряду переходящих объектов.

В целом реализация инвестиционных проектов в 2025 году осуществлялась в рамках утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Основная часть средств была направлена на объекты социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. Работа по переходящим объектам будет продолжена в 2026 году в установленном порядке.

Сводный отчет представлен в приложении.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник управления  
экономики и анализа

Ю.С. Разумова