



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШӦКТӦМ

от 16.11.2021 № 434-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении Плана снижения
объемов и количества объектов
незавершенного строительства
на территории МО ГО «Сыктывкар»

Руководствуясь письмом Минэкономразвития России от 06.03.2017
№ 5575-ЕЕ/Д17и:

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Можегова А.А.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» -
руководителя администрации

А.А. Можегов

Приложение к постановлению
 администрации МО ГО «Сыктывкар»
 от 16.11.2021 № 454-р

УТВЕРЖДАЮ
 И.О. главы МО ГО «Сыктывкар» -
 руководителя администрации
А.А. Можегов

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)
 «___» _____ 20__ г.

ПЛАН
 снижения объемов и количества
 объектов незавершенного строительства
 на территории МО ГО «Сыктывкар»
 (главный распорядитель средств местного бюджета)

Раздел I
 Объекты незавершенного строительства, в отношении которых
 предлагается завершение строительства

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый пе- риод строительства Годы фактического начала и прекраще- ния строительства	Реестровый номер местного имуще- ства	Документ-основание для выделе- ния средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические рас- ходы на реализа- цию инвестици- онного проекта, тыс. рублей, все- го,	Остаток смет- ной стоимо- сти, тыс. руб- лей, по со- стоянию на 1 января теку-	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строи- тельства	Срок ввода объекта в эксплуатацию
----------	--	---	---	---	--	---	---	--	---

	Назначение объекта	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Строительство водопровода по ул.Школьная-Полевая-Комсомольская, Серова с установкой водоразборных колонок в г.Сыктывкаре Республики Коми» г.Сыктывкар, ул. Школьная, Полевая, Комсомольская, Серова.	Сметная стоимость не определена	Строительство не началось	92887701000013125 07103133341		Постановление №10/3281 от 30.10.19,10/3183 от 22.10.2019, акт приема-передачи б/н от 20.11.2019г Приняты затраты по изготовлению ПСД на баланс Управления в сумме 1 293,15 т. руб..				После разработки ПСД при наличии финансирования
2.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Водоснабжение пгт Краснозонанский и пгт Верхняя Максаковка» Г.Сыктывкар, пгт Краснозонанский и пгт Верхняя Максаковка.	Дебет скважин 1,45 тыс.куб.м/сутки Сметная стоимость не определена	Строительство не началось	92887701000013125 07103133281	Перечень инвестиционных проектов ,финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021-2023 г.г.	5325,07т. руб. (местный бюджет)	После разработки ПСД			2024после разработки ПСД при наличии финансирования
3.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Лыжная база по ул.Лесопарковая» Г.Сыктывкар, ул.Лесопарковая; Строительство лыжной базы	50 чел/смена 21 рабочее место. Сметная стоим.- 250490,74 тыс. руб.	Строительство не началось в связи с отсутствием финансирования	92887701000013125 07103128211	Перечень инвестиционных проектов ,финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2020-2022 г.г.	6 995,71 т. руб.(местный бюджет)		243495,04	243 495,04	2024г. при наличии финансирования
4.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Реконструкция выпусков ливневой канализации»	После разработки ПИР	Строительство не началось в связи с отсутствием финансирования	92887701000013125 07103132211	Перечень инвестиционных проектов ,финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2020-2022 г.г.	2 359,94 т.руб. (местный бюджет)	После разработки ПИР			2024после разработки ПСД при наличии финансирования

	ции на территории Эжвинского района в городе Сыктывкаре» Г.Сыктывкар, мкр.Эжва	Категория дороги – III Протяженность 310 м Сметная стоимость - 35426,04 тыс.руб.	Строительство не началось в связи с отсутствием финансирования	92887701000013125 07103133331	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2020-2022 г.г.	2 528,13 т. руб. (местный бюджет)	32 897,91	32 897,91	2022 при наличии финансирования
5.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Строительство про-должения улицы Маркова от улицы Колхозной до территории аэродрома в г.Сыктывкаре РК» Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Маркова.		Строительство не началось в связи с отсутствием финансирования	92887701000013125 07103133231	Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2019-2021 г.г.	680,29 т. руб. (местный бюджет)			После разра-ботки ПСД при наличии финансирования
6.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Строительство подъездной дороги от улицы Станционная- Можжевельная в г.Сыктывкаре» Г.Сыктывкар, ул.Станционная-Можжевельная	Сметная стоимость не определена	Строительство не началось в связи с отсутствием финансирования	нет	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 11.01.2019 № 1/42 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2019 - 2021 годы»	4016,54111 тыс.руб.	-	-	2022г.
7.	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаконка, мкр. Шордор-2, ул. Вербная, 1/1. Объект ГО и ЧС.	Объём 110 куб.м. 3 661,385 тыс.руб.	Построен в 2019г. Завершенность 100%. Не введен в эксплуатацию. Требуется положительное заключение Госэкспертизы на ПСД.						
8.	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Строительство тротуара	7 588,9	2021 97%	92487701000013100 10308103461	Уведомление о показателях сводной росписи по расходам №8/25 от 20.08.2018; №2/25 от 13.02.2019; №12/19 от 17.12.2019; №524 от 28.09.2020; №5 от	9 543,1	9 543,1	9 543,1	2021

(четная, нечетная сторона) по ул. Весенняя от пересечения с пр.Бумажников до пересечения с ул. Емвальская и оборудование пешеходным переходом ул.Весенняя г.Сыктывкар					28.12.2020; №152 от 23.04.2021				
Объект транспортной инфраструктуры и связи									

Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер местного имущества	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Срок передачи объекта незавершенного строительства
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Строительство детского сада в мкр.Кочпон-Чит в г.Сыктывкаре, ул.65-летия Победы». Г.Сыктывкар, ул. 65-летия Победы	270 чел. 262955,37 тыс. руб		928877010000013125 07103133261	Строительство не осуществлялось	3 703,23 т. руб. (местный бюджет)	ГКУ РК «Служба единого заказчика»	2021

2.	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»	-	-	92487701000013100 10308103441	Уведомление о показателях сводной росписи по расходам №12/22 от 14.12.2015; №1/4 от 01.01.2017; №5/38 от 30.05.2018; №10/19 от 19.10.2018	1 139,9	УАГСиЗ, БУ "УКС МО ГО "Сыктывкар"	2021
	Коммунально-бытовое							
3	Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сыктывкар»	-	-	92987701000013100 10506100081	Уведомление о предоставлении субсидии №01/4 от 19.12.2019	114 221 888,39	Управление ЖКХ администрации МО ГО «Сык- тывкар»	2021
	Благоустройство площадки перед зданием Центрального плавательного бассейна по ул. Первомайская, 74 г.Сыктывкара (ПСД, инженерные изыскания)							

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

N п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строи- тельства Годы фактиче- ского начала и прекращения строительства Степень завер- шенности строительства	Реестровый номер местного имуще- ства	Документ- основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические рас- ходы на реализа- цию инвестици- онного проекта, все- го, в том числе из местного бюджета	Обоснование необходимости списа- ния объекта незавершенного строи- тельства (в том числе реквизиты до- кументов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невоз- можности и неэффективности вос- становления)	Источники и объемы финан- сирования работ по сносу объек- та незавершен- ного строитель- ства	Срок списа- ния и сноса объекта не- завершено- го строи- тельства
1		3	4	5	6	7	8	9	10

1.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Канализационная насосная станция и напорный коллектор № 9 в мкр. ЛДК в м.Лесозавод г.Сыктывкара» Адрес: м.Лесозавод г.Сыктывкара	Насосная станция - 1900м ³ /сут.; канализационный коллектор - 3000 м	В период с 1991 г по декабрь 1993 г. построены: КНС- ниже 0,00(стакан Д=12м) и коллектор от УГ-46 до КНС.	928877010000131 2507103119911		602,033 т. руб. (местный бюджет)	В 1994 году, в связи с отсутствием средств финансирования, было принято решение о приостановке и консервации строительства КНС. ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в 2014 году провел реконструкцию КНС ЛДК с полной заменой оборудования своими силами. Проектная документация на сегодняшний день не актуальна и к дальнейшему использованию не пригодна.	Не требуется	2022
2.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Расширение аптечного склада по Октябрьскому проспекту д.121 г.Сыктывкара» Адрес г.Сыктывкар, ул.Октябрьский проспект, д.121	Объём 110куб.м.	В период с 1989 по 1992 г.г. построена коробка здания без окон и дверей	928770100001312 507103113511		127,96 т. руб. (в том числе бюджет РК-информации нет)	Данное здание находится на балансовом учете ГКУ РК «Дирекция по содержанию казенного имущества РК» Собственник- Республика Коми. Для передачи затрат требуется подтверждение первичными документами, которые не сохранились ввиду давности произведенных затрат Сумму необходимо списать.	Не требуется	2022
3.	Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, мкр. Сосновая поляна, 12-линия, (ул. Радужная, 17). Объект ГО и ЧС.	Объём 110куб.м.	-	Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов,		11,76637	Строительство не началось. В 2017 году проведена проверка сметной стоимости в АУ РК «Управление госэкспертизы РК». В связи с вводом в эксплуатацию 2-х пожарных гидрантов в декабре 2019 года в мкр. Сосновая поляна, строительство данного пожарного водоема не целесообразно.	-	2022г.

					финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»				
4.	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Строительство заезда с проспекта Бумажников (продолжение ул.Весенняя) на территорию объекта "Крытый каток с искусственным льдом по проспекту Бумажников Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар" г.Сыктывкар Транспортное	-	-	924877010000131 0010308103451	Уведомление о показателях сводной росписи по расходам №1/4 от 01.01.2017	299,7 (в т.ч. из местного бюджета 299,7)	В 2017 году по объекту произведены работы по разработке проекта планировки и межевания территории, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, кадастровые работы в отношении земельного участка. Далее никакие работы по объекту не производились, объект был исключен из Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств. Произведенные затраты списаны (приказ руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 29.04.2021 №020).	-	2021

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, реставрации, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета	Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Срок реализации предлагаемых решений	
1	п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Полигон твердых бытовых отходов в городе Сыктывкаре», г.Сыктывкар, Дырносский промузел. Для переработки твердых бытовых отходов	Площадь земельного участка, отведенного под полигон ТБО-33,15 га, Мощность по массе ТБО-680711 т Сметная стоимость строительства в ценах 2004 г. 25337,34 тыс. руб. (304048 тыс. руб. на 2021 год)	22 мес. на рекультивацию и 15 мес. на строительство. Строительство не осуществлялось		10 000,00 тыс.руб.(в том числе местный бюджет 10 000,00)	Проведены инженерно-топографические, инженерно-геологические, инженерно-экологические исследования. В 2011 г. планировалось проведение государственной экспертизы и экологической экспертизы проектной документации.	В связи с изменением законодательства, проектируемый объект по принятому градостроительному регламенту, расположен в территориальной зоне С-3 (зона рекультивации нарушенных территорий). Процедура изменения функциональной зоны в соответствии с «Правилами землепользования и застройки МО ГО «Сыктывкар» длительная и требует дополнительных материальных затрат. Кроме того, предъявлялись требования возмездного законодательства. 19.01.2012 г. было принято решение о строительстве междунационального полигона в м.Мандач; о начале строительства мусороперегрузочной станции в м.Дырнос и не развивать II очередь. Затраты необходимо списать.	2021 г.	
2.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар»	Сметная стоимость	Строительство не осуществлялось.		7 527,35 4т. р.(в т.ч. Местный бюджет-	В период с 2006 по 2008 годы была раз-	В связи с отсутствием финансирования на последующий период	2021	

	<p>«Водозаборные сооружения на протоке Серг-Полой в Эжвинском р-не г.Сыктывкара» Адрес: Эжвинский р-он г.Сыктывкара (восточная часть), берег протоки Серг-Полой. Строительство нового водозабора для обеспечения питьевой водой жителей Эжвинского р-на г.Сыктывкара.</p>	<p>не определена</p>			<p>6239,87т. руб.)</p>	<p>работана проектно-сметная документация. (не в полном объеме)</p>	<p>на строительство объекта ,необходимо было выполнить корректировку рабочего проекта и направить в ФАУ "Главгосэкпертиза России» (Москва), Было принято решение о целесообразности проведения в 2012 г. корректировки проектной документации. В связи с утверждением плана мероприятий по строительству водопроводной сети для снабжения питьевой водой потребителей Эжвинского р-на МО ГО «Сыктывкар» согласно распоряжению № 510-р от 02.09.2019 г. необходимость строительства в Серг-Полой отпала. Затраты необходимо списать.</p>	
<p>3.</p>	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Газоснабжение поселка Краснозатонский гор.Сыктывкар» Г.Сыктывкар,пгт.Краснозатонский</p>	<p>Сметная стоимость не определена</p>	<p>Строительство не осуществлялось.</p>		<p>475,86 т. руб.(в том числе местный бюджет-475,86)</p>	<p>В 2011 году была разработана проектная документация по объекту: «Газоснабжение природным газом низкого и среднего давления пгт Краснозатонский,Выльгидор,В.Макасовка,Лесозавод (газификация улиц)» и передана для использования в ООО «Газпром» безвозмездно, т.е. без затрат на проектирование, выделенных из местного бюджета.</p>	<p>Строительство произведено АО «Газпром газораспределение «Сыктывкар» . Газифицированы улицы: Красноборская, Солнечная, Солнечный переулок, Светлый переулок, Светлая, Пальшина Ольховская, Мича-ЯГ, сеть газораспределения которых находится на их балансе. Затраты необходимо списать</p>	<p>2022</p>
<p>4.</p>	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Канализационная насосная станция и канализационный кол-</p>	<p>Не определена</p>	<p>Строительство не осуществлялось.</p>		<p>278,87 т. руб.(в том числе местный бюджет 278,87)</p>	<p>В 2007 г. разработана проектная документация, поведена экспертиза проекта, но в связи с отсутствием</p>	<p>АО «Сыктывкарский Водоканал» своими силами произвел модернизацию существующей канализационной сети. Необходимость в строительстве отпала.</p>	<p>2021</p>

	<p>лктор от водоочистных сооружений на Красной Горе в г.Сыктывкаре» Г.Сыктывкар,м.Красная Гора Строительствоканализационной станции и канализационного коллектора для водоочистных сооружений на Красной Горе.</p>	<p>Не определена</p>	<p>Строительство не осуществлялось.</p>		<p>150,00т. руб.(местный бюджет)</p>	<p>финансирования реализация проекта была приостановлена</p>	<p>Затраты необходимо списать</p>	
<p>5.</p>	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Комплекс водоочистных сооружений на красной горе в г.Сыктывкаре.Блочномодульная котельная-4»; г.Сыктывкар, м.Красная Гора Реконструкция водоочистных сооружений со строительством блочномодульной котельной.</p>	<p>Не определена</p>	<p>Строительство не осуществлялось.</p>		<p>4 762,75 т. руб. (в том числе из местного бюджета 3 789 63)</p>	<p>В 2011 г . была разработана проектная документация, но в связи с отсутствием финансирования реализация проекта была приостановлена</p>	<p>АО «Сыктывкарский Водоканал» своими силами произвел реконструкцию, от строительств ва котельной они отказались, необходимость в дальнейшей разработке объекта отпала. Затраты необходимо списать.</p>	<p>2021</p>
<p>6.</p>	<p>БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Расширение водоочистных сооружений в поселке Краснозатонский» г.Сыктывкар, пгт. Краснозатонский</p>	<p>Не определена</p>	<p>Строительство не осуществлялось</p>		<p>В 2008 г. была разработана проектно-сметная документация с привлечение бюджета РК.</p>	<p>В нарушение условий недропользования на водозаборе не был организован мониторинг подземных вод, в связи с этим отсутствовала информация для оценки перспектив прироста запасов подземных вод на эксплуатационных участках. Учитывая отсутствие лицензии, добыча подземных вод на этом месторождении незаконна. Граждане месторождений в плане не определены. Запасы месторождения были утверждены в 1990 году на срок 25 лет, в настоящий момент необходимо выполнить переоценку запасов и установить границы Краснозатонского МПВ.. Согласно расчетам ,</p>	<p>2022</p>	

									выполненным ООО «Коми-юг-геология» переоценка запасов-длительная процедура. Необходимо принять решение о возможности корректировки проекта или списания затрат.	
7.	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Подъездная дорога к кварталу застройки по ул. Тентюковской в городе Сыктывкаре» г.Сыктывкар, ул. Тентюковская	Не определена	Строительство не осуществлялось			1 128,82 т. руб.(местный бюджет)	В 2016 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу, проведены кадастровые работы.	Планировалось строительство дороги к кварталу застройки по ул. Тентюковская для будущих жилых домов под переселение. Но в последствии строительство заменили на закупку готовых квартир у застройщиков. Строительство жилых домов в ближайшее время не планируется. Проведенные работы устарели и стали не пригодны для дальнейшего использования. Затраты не рекомендуются списать.	2022	
8	БУ УКС МО ГО «Сыктывкар» «Канализационная насосная станция и насосный коллектор-3000 м	Насосная станция мощностью-1900 м3/сут; канализационный коллектор-3000 м	1991-1993г.г. Построены КНС-ниже 0,00(стакан Д=12м) и коллектор от УГ-46 до КНС В 1994 г. в связи с отсутствием финансирования принято решение о консервации строительства КНС			602,03 т. руб.(местный бюджет)	В 1990 году разработана ПСД	В 2014 г. ОАО «Водоканал в рамках реализации проекта развития коммунального хозяйства г.Сыктывкара провел реконструкцию КНС ЛДК с полной заменой оборудования Часть канализационных сетей, предусмотренных к реконструкции, заменена на полиэтиленовые трубы с сохранением существующих диаметров. Проектная документация не актуальна и к дальнейшему использованию не пригодна. Требуется списание.	2022	
9.	Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» Реконструкция ул.Лесная от пересечения с улицей Островского до пересечения с автодорогой от	23 059,7	2022	Уведомление о показателях сводной росписи по расходам №4/40 от 18.04.2019; №12/19 от 17.12.2019; №524 от 28.09.2020; №5 от 28.12.2020		1 836,1	да	Строительство запланировано на 2022 год на основании разработанной проектной документации	2022	

<p>тыткар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1.</p>	<p>Завершенность - 0%-15%.</p>	<p>пальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»</p>	<p>тыткар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1.</p>		<p>верждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»</p>
<p>Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 58 (прежний адрес: ул. 5-я Белоборская, 2).</p>	<p>Планируемый период строительства: 2023-2027гг., 2017г. – начало строительства (подготовка межвевого плана). Завершенность - 0%-15%.</p>	<p>Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603 «Об утверждении Перечня инвести-</p>	<p>Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»). Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 58 (прежний адрес: ул. 5-я Белоборская, 2).</p>	<p>Объём 110куб.м. -</p>	<p>Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 №</p>

<p>тектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 8.</p>	<p>-</p>	<p>2027гг.,</p> <p>2018г. – начало строительства (подготовка межевого плана).</p> <p>Завершенность - 15%-50%.</p>	<p>кар» от 25.12.2013 № 12/4974, от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4542</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 № 12/3840</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы»</p>	<p>тектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 8.</p>	<p>(подготовка межевого плана).</p> <p>Завершенность - 15%-50%.</p>	<p>тытвар» от 25.12.2013 № 12/4974, от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4542</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 № 12/3840</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 го-</p>
--	----------	---	---	--	---	--

	<p>Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 30</p>	<p>Объем 110куб.м.</p>	<p>Планируемый период строительства: 2023-2027гг., 2018г. – начало строительства (подготовка межевого плана).</p> <p>Завершенность - 15%-50%.</p>	<p>Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Управление архитектуры городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар» (БУ «Управление капитального строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 1 линия, 30</p>	<p>Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974, от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4542</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 № 12/3840</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы»</p>	<p>Объем 110куб.м.</p>	<p>Планируемый период строительства: 2023-2027гг., 2018г. – начало строительства (подготовка межевого плана).</p> <p>Завершенность - 15%-50%.</p>	<p>Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.12.2013 № 12/4974, от 23.12.2019 № 12/3827 «Об утверждении муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2017 № 12/4542</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2018 - 2020 годы», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.12.2019 № 12/3840</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2020 - 2022 годы»</p>
--	--	------------------------	---	--	--	------------------------	---	--

<p>строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1.</p>		<p>Завершенность - 0%-15%.</p>	<p>тывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»</p>	<p>строительства МО ГО «Сыктывкар»).</p> <p>Объект инженерной защиты от ЧС (пожарный водоем), адрес: г. Сыктывкар, п.г.т. В. Максаковка, мкр. Яг-кар, 4 линия, 1/1.</p>			<p>программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населения», постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.12.2016 № 12/4603</p> <p>«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2017 - 2019 годы»</p>
---	--	--------------------------------	--	---	--	--	--